

EL MADANI

Liste des travaux

Oeuvres vives

A tribord

Bordé de rablure: arrière à re-fixer
Bordé de galbord n°2 a remplacer sur 1,80m
Semelle d'alignement à remplacer
Contrôler et finir de fixer l'allonge de voute du tube de jaumière
Vérifier les écarts de bordés (6 ou 8 à bâbord, 4 ou 5 à tribord)
Remplacer bordé de bouchain sur environ 2m
Remplacer le bordé n°3 en supprimant le puits de sondeur.

A babord

Remplacer bordé de rablure
Remplacer bordé de bouchain sur environ 3m
Changer les chevilles du coupe eau

Remplacer les (2) tirants métalliques du remplissage arrière

Contrôler montage du tube de jaumière

Montage d'une sous drague de quille que nous fournirons.

Reprise générale des rivets (cuivre) en régie, (nous donner une estimation pour 250 rivets,) (nous fournirons l'assistance pour cette pose).
Calfatage, (nous aurons débourré ce qui peut l'être)

Nous réaliserons le mastiquage et la peinture.

Intérieur

Vérifier l'état et la fixation de la semelle de mat

Confection et pose d'un bac de matages renforts de fixation sous le pont

Vérifier le bâti moteur